



## STAND VAN ZAKEN EN PLANNING DER WERKEN

Projectnummer: **20.362B**  
Projectnaam: **Collector bestaande KWZI Westouter – nieuwe KWZI**

**Laatste update: 20 januari 2009**

### **Duur van de werken**

Startdatum: 23 februari 2009

Vermoedelijke einddatum: bouwverlof 2010.

### **Fasering**

De werken worden gefaseerd uitgevoerd, zodat we een maximale bereikbaarheid van uw woning kunnen garanderen.

- Vóórdat de werken effectief van start gaan, zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken treffen, dit om de vlotte gang van zaken te verzekeren.
- De aannemer zelf start met de werken op 23 februari dit op 2 locaties: in de Meersstraat en de Gemenestraat, deze fase duurt 40 werkdagen.
- Daarna vat de aannemer aan met fase 2 (70 werkdagen) in de Boeschepestraat en de Poperingestraat met uitzondering van het kruispunt met de Sulferbergstraat
- Fase 3 (50 werkdagen), omvat dan de werken in de Sulferbergstraat zelf en het kruispunt van de Schomikkelstraat met de Poperingestraat
- In de laatste fase (40 werkdagen), worden de werken in de Bellestraat uitgevoerd, daarnaast wordt ook de oude KWZI in de Gemenestraat opgebroken en de werf afgewerkt en opgekuist.
- De grote betonwerken, zullen onafhankelijk van de riolerings- en wegeniswerken gebeuren: deze werken houden in: het overstort en het pompstation in de Gemenestraat en het ondergronds bergbezinkingsbekken in de Meersstraat

Hierna vindt u per **fase** een stand van zaken en een planning van de werken op lange termijn.

**De gestelde data zijn slechts indicatief en steeds onderhevig aan onvoorziene omstandigheden (goed of slecht weer, onvoorziene werken, nutsleidingen). In deze planning is ook nog geen rekening gehouden met de rioleringswerken in de Sulferbergstraat en de aangepaste bovenbouw in de Neerplaats die pas recent aan de aanbesteding zijn toegevoegd.**

			<u>Start</u>	<u>Einde</u>
<b>Fase 1</b>	<b>40</b>	<b>werkdagen</b>	<b>23/02/2009</b>	<b>mei 2009</b>
Meersstraat				
	collector		februari 2009	april 2009
	wegenis		april 2009	mei 2009
	overstort O2		maart 2009	mei 2009
Gemenestraat				
	collector		februari 2009	april 2009
	wegenis		april 2009	mei 2009
	overstort O4		april 2009	mei 2009

<b>Fase 2</b>	<b>70</b>	<b>werkdagen</b>	<b>mei 2009</b>	<b>november 2009</b>
Boeschepestraat				
	collector		mei 2009	juli 2009
	wegenis		juli 2009	augustus 2009
Poperingestraat				
	collector		juni 2009	september 2009
	wegenis		augustus 2009	november 2009

<b>Fase 3</b>	<b>50</b>	<b>werkdagen</b>	<b>november 2009</b>	<b>maart 2010</b>
Sulferberstraat				
	collector		november 2009	december 2009
	wegenis		december 2009	maart 2010
Kruispunt Schomikkelst/Poperingest			december 2009	februari 2010


<b>Fase 4</b>	<b>40</b>	<b>werkdagen</b>	<b>maart 2010</b>	<b>juni 2010</b>
Bellestraat				
	collector		maart 2010	mei 2010
	wegenis		mei 2010	juni 2010
Opbraak KWZI Gemenestraat			mei 2010	juni 2010

<b>Betonwerken</b>				
	Bergbezinkingsbekken		augustus 2009	januari 2010
	Pompstation LPR		september 2009	december 2009

Voorziene omleidingen


# OMLEIDINGSPLAN 1 - FASE 1

-  plaats der werken
-  omleiding




# OMLEIDINGSPLAN 2 - FASE 2/3

-  plaats der werken
-  omleiding doorgaand verkeer
-  omleiding lokaal verkeer



## OMLEIDINGSPLAN 3 - FASE 4

-  plaats der werken
-  omleiding



## **Toegankelijkheid**

Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit betekent dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten.

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar tijdens de werkuren (van 7 u. 's morgens tot 16.30 u.) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk of onmogelijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer dienen gerespecteerd te worden.

De aannemer dient een degelijke 'Minder Hinder'-steenslag te voorzien zodat tijdens de werken de woningen maximaal toegankelijk kunnen blijven.

<p><b>Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).</b></p>
--